

**Terminal Binası Yapım İşinde,
işin devamı sırasında
yüklenicinin muhtelif
yazılarıyla iş kapsamında
yapılacak olan EDS sistemine
ait cihazları idare onayına
sunduğu, Kurumdan alınan
görüş doğrultusunda
yüklenicinin önerdiği
cihazlardan birinin uygun
görüldüğü ve bu hususun yazı
ile yükleniciye tebliğ
edildiği, bu işlem için
verilen 86 günlük süre
uzatımı ile çalışılmayan 2
günlük sürenin ilavesiyle 88
günlük süre uzatımının
ilavesiyle işin bitim**

tarihinin belirlendiđi, ancak yüklenicinin dilekçesi ile EDS sisteminin temin süresinin 7 ay olduđu, bu süreye montaj süresinin de ilave edilerek süre uzatımı verilmesini talep ettiđi ifade edilerek, süre uzatımı uyuşmazlıđı konusunda görüşlerimizin bildirilmesi istenilmiştir.

1. c) Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri sırasında çalışma yapılmadıđı için verilen 2 günlük süre uzatımının 15.04.2013 tarihinden itibaren başlatılması, d) İlave olarak yapılan işler ve ilave ısı ve güç merkezi yapımı içinde süre uzatımı verilmesi, EDS cihazlarının temin ve montajı için gerekli sürenin verilmesi halinde, diđer süre uzatım taleplerinin bu süre içinde kalacađı dikkate alınarak deđerlendirilmesi, Gerektiđine ilişkindir. İdaresinin görüş ve deđerlendirmesi; İdaresince, 15.04.2011 tarihinde yapılan yer teslimine, işin süresi olan 600 takvim günü ilave edilmesiyle işin bitim tarihinin 04.12.2012 olarak belirlendiđi, işin devamı sırasında meydana gelen iş artışları sebebiyle 6 günlük süre uzatımı verildiđi, süre uzatımı her ne kadar çalışılmayan döneme denk gelse de, ilave işlerin hava şartlarından etkilenmeyeceđi göz önüne alınarak bu sürenin işin bitim

tarihine eklenmesiyle yeni bitim tarihinin 10.12.2012 olarak belirlendiđi, Bu arada iř kapsamında yapılacak olan EDS sistemi ile ilgili olarak yüklenicinin kullanmayı düřündüđü malzeme listesini 23.03.2012 tarih ve 07 sayılı yazısı ile idarenin onayına sunduđu, idarenin yüklenicinin önerdiđi cihazlardan birinin kullanılmasını uygun gördüđünü 16.11.2012 tarih ve 80998 sayılı yazısı ile yükleniciye bildirdiđi, yüklenici 04.12.2012 tarih ve 85 sayılı yazısı ile, EDS sisteminin onay sürecinde kaybedilen zaman nedeniyle süre uzatımı istemesi üzerine, tasdikli iř programında söz konusu sistem için ön görülen süreden hareketle 86 günlük süre uzatımı verilmesinin kararlařtırıldıđı, bu süreye Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında çalıřılmayan 2 günün de ilavesiyle toplam 88 günlük süre uzatımının, bahse konu imalatların kapalı alanlarda yapılacađı göz önüne alınarak, kullanılacak malzeme onayının yükleniciye yazıldıđı 16.11.2012 tarihinden başlatılmak suretiyle iřin yeni bitim tarihinin 11.02.2013 olarak belirlenmesine karar verildiđi, Yönündedir. İře ait sözleşme eki "... Havaalanı Terminal Binası Konveyörler, Bagaj Tařıma ve Tartı Sistemleri Teknik Şartnamesi" nde; havalimanı terminal binasına hizmet vermek üzere imali ve montajı yapılacak olan bagaj tařıma sistemi ve otomatik patlayıcı tespit sistemi (EDS) nin, idarece onaylanacak elektronik, mekanik projelere ve teknik şartnamesine uygun olarak tesis edileceđi belirtilmektedir. Bu bağlamda yüklenici tarafından 23.03.2012 tarih ve 07 sayılı yazı ile sistem üreticisi firmaların idarenin onayına sunulduđu görülmektedir. Bu firmalardan hangilerinin ürettiđi sistemin uygun görüldüđünün, idarenin 16.11.2012 tarih ve 80998 sayılı yazısı ile yükleniciye bildirdiđi anlařılmaktadır. Yüklenicinin söz konusu cihazların temini montajı için süre uzatım talebi ile ilgili 04.12.2012 tarih ve 85 sayılı yazısında, üretici firmalarla yapılan görüşme ve yazıřmalarda 2 adet MVT-HR cihazını 28 haftada (7 ay) montaj dahil verilebileceđinin bildirildiđi, bagaj tařıma sistemleri EDS cihazlarının entegrasyon ve test işlemlerinin de 20-30 günde yapıla bildiđi göz önünde bulundurularak, iřin tamamlanabilmesi için 8 aylık

süre uzatımı verilmesinin talep edildiği ve üretici firma yazılarının da dilekçeye eklendiği görülmektedir. Söz konusu cihazların temin ve montaj süreleri konusunda idaresince bir araştırma yapıp yapılmadığı ve bu konudaki görüşlerinin ne olduğu idaresinden sorulmuş, ancak 08.04.2013 tarih ve 25717 sayılı idaresi yazısında konuya değinilmemiş, tekraren tasdikli iş programında söz konusu sistem için ön görülen süreden hareketle bulunan 86 günlük bir süre uzatımı verilmesinin kararlaştırıldığı bildirilmiştir.

İşe ait sözleşmede; Madde 9 – İşe başlama ve bitirme tarihi 9.3. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 600 (altıyüz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. 9.5. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 15.11- 15.04 arasındadır. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır. “Madde 18 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 18.2. İdareden kaynaklanan nedenler 18.2.1. İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. 18.3. İlave işler 18.3.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin %10 una kadar oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek

süre Yükleniciye verilir. 18.4. İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinde: Madde 29..... (5) İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya süre haricinde başkaca kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri göz önünde tutularak iş bitim tarihi veya süresi belirlenmiş sayılacağından, yüklenici, çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz. Ancak süre uzatımlarında, yapılacak işin özelliğine göre çalışılmayacak günler de dikkate alınarak verilecek süre belirlenir." Denilmektedir. Bu maddelerde belirtilen hükümler dikkate alındığında, İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi durumunda bunun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin de bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, verilecek süre uzatımının hesabında, yapılacak işin özelliği, kullanılacak malzemelerin temin süreleri, yapım şartları, yapılabirlik süresi gibi hususların işe etki derecesi göz önünde bulundurulularak işin gerektirdiği ek sürenin belirlenmesinin gerektiği, Bu kapsamda söz konusu işte; Verilecek süre uzatımının belirlenmesinde, yapılacak işin özelliğine göre bu iş yerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan günlerinin dikkate alınması, EDS sistemi ile ilgili olarak yükleniciden kaynaklanan bir gecikme olup olmadığının öncelikle idaresince incelenip karara bağlanması, Bahis konusu sistemle ilgili yükleniciden kaynaklanan bir gecikmenin söz konusu olmaması, ancak sisteme dayalı olarak işte bir gecikmenin meydana gelmesi halinde ise, kullanılacak malzemenin temin süresi ve yapılabirlik şartları göz önünde bulundurulularak gerekli olacak ilave sürenin belirlenmesi, Süre uzatımı hesabında bir biri içine giren sürelerin dikkate alınarak mükerrer süre uzatımına sebebiyet verilmemesi, Hususlarının uygun olacağı değerlendirilmektedir. IV- KARAR ... Genel Müdürlüğünce yaptırılmakta olan ... Havalimanı Terminal Binası Yapım İşinde, süre uzatımına ilişkin görüş istemi konusu, ön bölümlerde

belirtildiđi üzere incelenmiř ve deęerlendirilmiř olup buna gre; İnceleme blmnde belirtilen deęerlendirmelerimiz çerçevesinde uygulama yapılmasının uygun olacađına, Çevre ve řehircilik Bakanlıđının Teřkilat ve Grevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hkmnde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 02/05/2013 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliđi ile karar verilmiřtir.]]>