

**ilgili projeler tamamlanarak
çalışmaların yeniden
başlatılması, iş bitim
tarihine kadar çalışmaların
devam etmesi ve yükleniciye
150 günlük iş durdurma
nedeniyle ilave süre
verilirken 120 günlük
çalışılmayan döneme ait
sürenin de ilave edilmesi ve
yükleniciden gecikme cezası
kesilmemesi sonucunda TL
tutarında kamu zararına
sebebiyet verilmesi**

Kamu İdaresi Türü	Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler
Yılı	2016
Dairesi	8
Karar No	132
İlam No	133
Tutanak Tarihi	19.4.2018

Kararın Konusu	İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar
---------------------------	---

Hakediş Ödemesi:

.... Mimarlık Restorasyon yükleniminde bulunan Konağı Onarımı ve Restorasyonu İşinde;

A)28.11.2014 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanması, 10.04.2015 tarihinde statik sağlamlaştırma projelerinin yapılabilmesi için işin durdurulması, 07.09.2015 tarihinde ilgili projeler tamamlanarak çalışmaların yeniden başlatılması, 12.11.2015 tarihine (iş bitim tarihine) kadar çalışmaların devam etmesi ve yükleniciye 150 günlük iş durdurma nedeniyle ilave süre verilirken 120 günlük çalışılmayan döneme (1 Aralık- 1 Nisan arası) ait sürenin de ilave edilmesi ve yükleniciden gecikme cezası kesilmemesi sonucunda TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak;

Konuya ilişkin savunmaların incelenmesi sonucunda; Sorgu evrakında belirtildiği gibi işin durdurulmasının çalışılmayan döneme tekabül etmediği, ancak süre uzatımı işin bitimine müteakip verildiği için süre uzatımı olarak verilmesi gereken 150 gün süreyi verirken 18 gün sonra çalışılmayan döneme girildiği, yapılan imalatlar harçlı ve sulu imalatlar olduğu için 1 Aralık- 1 Nisan arası dönemde yapılamayacak nitelikte oldukları, çalışılmayan günlerin (120 gün) bitiminin bu yüzden beklendiği, 1 Nisandan itibaren de kalan 132 gün (150 gün- 18 gün = 132 gün) verilerek işin tamamlanmasının öngörüldüğü, açıklanan nedenlerden dolayı gecikme cezası kesilmediği anlaşıldığından,

Mevzuatına uygun olduğu anlaşılan TL ile ilgili olarak

ilişilecek husus bulunmadığına, oy birliğiyle karar verildi.

B)a) V.1753/B Hidrolik kireç harcı ile moloz taş duvarda derz yapılması işine ilişkin metraj cetvelleri ve fotoğrafların incelenmesinde; Derz yapılan yüzeyin moloz taş olmaması, taslak yonu taşı olması, yapılan derz işleminin V.1763/B Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarı Derz Yapılması pozu kapsamında değerlendirilmesi gerekirken değerlendirilmemesi ve taslak yonu taşı duvarda derz yapıldığı halde moloz taş duvarda derz yapılmış gibi ödemede bulunulması sonucu TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak;

Sorumluların savunmalarının incelenmesi sonucunda; 2-3-6 no.lu hakedişlerde ödemesi yapılmış olan V.1753/B Hidrolik Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvarı Derz Yapılması pozuna ilişkin metrajda, bodrum kattaki odaların duvarlarının, hamam beden duvarlarının, bina güney cephesinin temelden 3,6 m yükseklikteki kısmının, bina avlu duvarlarının, Z10-Z11 mutfak beden duvarlarının, kalorifer dairesi ön cephe ve büyük sofa üstü olarak gösterilen mekanların moloz taş duvar olduğu, savunma ekinde gönderilmiş olan fotoğraflarda bulunan cephe duvarlarının ise yonu taşı duvar olduğu, ancak bu imalatların V.1768/A 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Yonu Taşı İmalatta Derz Yapılması pozundan ödendiği, hatalı pozdan ödeme yapılmadığı, ayrıca V.1753/B pozuna yüklenicinin ihale esnasında TL fiyat teklifi verdiği, derz açılması ve derz yapılması pozunun 2 no.lu hakedişten itibaren ödenmeye başlandığı, derz yapılması pozunun sorgu evrakında belirtilen V.1763/B: Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarı Derz Yapılması pozundan yapılması durumunda, 2015 yılı fiyatları üzerinden işin sözleşmesi gereği % 15 müteahhit karı ekleyerek analiz yapılmak zorunda kalınacağı, söz konusu pozun analizinin yapılması durumunda TL fiyat ödeneceği ve sorguda belirtildiği gibi yapılan derzlerin moloz taş duvarda derz yapılması pozu yerine taslak yonu taşı duvarda derz yapılması pozundan ödenmesi durumunda m2 fiyatının TL

yerine TL'ye ykseleceęi, bu durumda ise m2 de TL fazla deme yapılacaęı anlaşıldıęından,

Kamu zararı oluřmayan TL ile ilgili olarak iliřilecek husus bulunmadıęına, oy birlięiyle karar verildi.

b) Aynı řekilde duvar yzeylerinde derz aılması iřinin V.0413 poz no.lu Eski Yonu Tařı (kesme tař) veya aplanmıř yonu tař duvar yzeylerinde derz aılması pozundan denmesi gerektięi halde,V.0416 imento ve kire harlı moloz tař veya tuęla duvarda derz aılması pozundan denmesi sonucunda TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak;

Sorumluların savunmalarının incelenmesi sonucunda; V.0416 Horosan Harlı Moloz Tař veya Tuęla Duvarda Derz Aılması pozunun szleřme birim fiyatlarında olduęu, yklenicinin ihale esnasında bu poza TL fiyat teklif ettięi, V.0416 pozunun metrajında bulunan bodrum kattaki odaların duvarlarının, hamam beden duvarlarının, bina gney cephesinin temelden 3,6 m ykseklikteki kısmının, bina avlu duvarlarının, Z10-Z11 mutfak beden duvarlarının, kalorifer dairesi n cephe ve byk sofa st olarak gsterilen meknların moloz tař duvar olduęu, savunma ekinde gnderilen fotoęraflarda grlen yonu tařı duvarlar ise onarım ncesi imento derzli olduęundan V.0415: Yeniden Derz Yapılacak imento veya Kire Harlı Tař veya Tuęla Karıřık Cephede Derz Aılması pozundan dendięi, onarım esnasında denen derz ama ve derz yapma pozlarında fazla demeye sebebiyet verilmedięi anlaşıldıęından,

Kamu zararı oluřmayan TL ile ilgili olarak iliřilecek husus bulunmadıęına, oy birlięiyle karar verildi.

C)V.0227/1 poz no.lu Bazalta ait Dz Satıhta Yonu Tařı Bedeli iřine iliřkin fotoęraflarla metrajların incelenmesinde; Kullanılan malzemenin bazalt deęil andezit olması ve V.0227/2 Andezite ait dz satıhta yonu tařı bedeli pozundan deme yapılması gerektięi halde bazalt tařtan deme yapılması sonucunda TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi

ile ilgili olarak;

Sorumluların savunmalarının incelenmesi sonucunda; Mdrlke Konađı'nda kullanılan sz konusu tařlardan numune alınarak Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Blge Laboratuvarı Mdrlđ'ne gnderildiđi ve tař cinslerinin tespitinin istendiđi, Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Blge Laboratuvarı Mdrlđ'nden alınan tarih ve sayılı yazı ekinde bulunan malzeme analiz raporunda, ilgili tařın ofidik dokulu bazalt olduđu, dolayısıyla sz konusu imalatla andezit deđil bazalt tař kullanılarak bedelinin dendiđi anlařıldıđından;

Mevzuatına uygun olduđu anlařılan TL ile ilgili olarak iliřilecek husus bulunmadıđına, oy birliđiyle karar verildi.

D)27.528/2 poz no.lu Kaba sıva vb. yzeyler zerine 5 mm kalınlıđında saten alı kaplama yapılması iřine ait metrajlarda 27.525/2 poz no.lu Saten alı ve perlitli alı sıva harlarının karıřımı ile 5 mm kalınlıkta dzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brt beton yzeyler, perlitli sıva alısı ve benzeri yerlerde) imalatının da bulunması, 27.525/2 pozunun uygulandıđı yzeyin kaba sıva yzeyi olmaktan ıkıp ince sıva yzeyi haline gelmesi ve bu yzeylere uygulanacak saten alının da 27.528/3 İnce sıva, alı sıvalı vb. yzeyler zerine 3 mm kalınlıđında saten alı kaplama yapılması pozundan denmesi gerekirken 27.528/2 (Kaba sıva vb. yzeyler zerine 5 mm kalınlıđında saten alı kaplama yapılması) pozundan denmesi sonucunda TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak;

Sorumlular konuya iliřkin savunmalarında; Sz konusu imalatla ilgili olarak yklenici firmaya sehven deme yapıldıđını, sorgu evrakında tespit edilen TL kamu zararının yklenici firma Restorasyon Mimarlık tarafından Defterdarlık Muhasebe Mdrlđne tarihli ve sıra no.lu alındı belgesi ile yatırıldıđını ve ilgili belgenin savunma ekinde gnderildiđini belirtmiřlerdir.

Bu itibarla; ince sıvalı yüzeylere saten alçı sıva uygulaması yapıldığı halde kaba sıva yüzeyine uygulanmış gibi değerlendirilmesi sonucunda oluşan TL tutarındaki kamu zararı;

.... tarihli ve sıra no.lu alındı belgesi ile tahsil edildiğinden ilişilecek husus bulunmadığına, oy birliğiyle karar verildi.

E)Statik güçlendirme imalatları kapsamında yapılan cam elyaf hasır uygulamaları ile ilgili piyasa araştırmasının tam ve sağlıklı olarak yapılmaması ile ilgili olarak;

Sorumlular konuya ilişkin savunmalarında; Ar-Cam hasırın maliyete katkısının yüksek olmadığını, asıl maliyetin kullanılan puzolanik hidrolik kireç harcından kaynaklandığını, işçiliğin söz konusu uygulamada önemli olduğunu, uygulamayı yapanların gerçekten ehil olması gerektiğini, bu nedenle AR cam hasır firmasının uygulamanın eksiksiz ve hatasız yapılmasını sağlamak için uygulama boyunca işçilerin başında bir İnşaat Mühendisi bir de kalfa çalıştırdığını, güçlendirme uygulamasının mutlaka teknik personel nezaretinde yapılması gerektiğini, bu durumun ise işçilik miktarının artması olarak fiyatlara yansıdığını, Konağı Onarımı ve Restorasyonu işi kapsamında yaptırılan statik güçlendirme projesi lejantında tanımlanan özellikte ve dayanımda cam elyaf uygulaması yapıldığını, kullanılan malzemenin Türkiye’de muadilinin bulunmaması, imalatın doğru yapılabilmesi adına işçiliğinin özel olması doğrultusunda kamu yararı gözetilerek imalatın fiyat olurlarının hazırlandığını belirtmişlerdir.

Bu itibarla, statik güçlendirme imalatları kapsamında yapılan cam elyaf hasır uygulamaları konusunda mevzuata aykırı bir durum bulunmadığı gibi sorguda herhangi bir kamu zararı tespitine de yer verilmemiş olup bu aşamada hüküm tesisine mahal bulunmadığından, Dairemizce yapılacak işlem bulunmadığına, oy birliğiyle karar verildi.