

**Hakediş Ödemesi . Ltd. Şti.  
yükleniminde bulunan ....  
Müzesi Yapımı işinde 140/5  
poz no.lu Makine ile tuvenan  
kum-çakıl temin edilerek el  
ile serme, sulama, sıkıştırma  
yapılması işine ilişkin  
metraj cetvelleri ve  
fotoğraflarını  
incelenmesinde; Yüklenici  
tarafından el ile serme,  
sulama ve sıkıştırma  
yapılacağı taahhüt edildiği  
halde, 15.140/4 no.lu poz  
kullanılarak makine ile  
serme, sulama ve sıkıştırma  
yapılması, ayrıca ihale  
dökümanları ve imalat**

**tanımında malzeme temini söz konusu olduğu ve bir kısım hazır malzeme kullanıldığı halde dışardan tuvanen malzeme getirilmiş gibi ücret ödenmesi sonucunda .... TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak;**

Kamu İdaresi Türü  
İdarelerkararı yazdır

Genel Bütçe Kapsamındaki

Yılı 2016

Dairesi 8

Karar No 132

İlam No

Tutanak Tarihi 19.4.2018

Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Hakediş Ödemesi . Ltd. Şti. yükleniminde bulunan .... Müzesi Yapımı işinde 140/5 poz no.lu Makine ile tuvanen kum-çakıl temin edilerek el ile serme, sulama, sıkıştırma yapılması

işine ilişkin metraj cetvelleri ve fotoğraflarını incelenmesinde; Yüklenici tarafından el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılacağı taahhüt edildiği halde, 15.140/4 no.lu poz kullanılarak makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması, ayrıca İhale dökümanları ve imalat tanımında malzeme temini söz konusu olduğu ve bir kısım hazır malzeme kullanıldığı halde dışardan tuvanen malzeme getirilmiş gibi ücret ödenmesi sonucunda .... TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak;

Sorumlular konuya ilişkin savunmalarında; söz konusu işte sehven yapılan ödemenin .... no.lu hakediş ödemesinde düzeltildiğini bildirmişlerdir.

Bu itibarla; 15.140/5 poz no.lu Makine ile tuvanen kum-çakıl temin edilerek el ile serme, sulama, sıkıştırma yapılması işinde, yüklenici tarafından el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılacağı taahhüt edildiği halde, 15.140/4 no.lu poz kullanılarak makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması, ayrıca imalat tanımında malzeme temini söz konusu olduğu ve bir kısım hazır malzeme kullanıldığı halde dışardan tuvanen malzeme getirilmiş gibi ücret ödenmesi sonucunda oluşan .... TL tutarındaki kamu zararının;

.... tarihli ve .... sayılı Ödeme Emri Belgesi eki .... no.lu hakedişten kesinti yapılmak suretiyle tahsil edildiği anlaşıldığından ilişilecek husus bulunmadığına, oy birliğiyle karar verildi.

B)İşin devamında ortaya çıkan inşaat ve elektrik tesisat işlerinde uygulanan yeni birim fiyatların sözleşme fiyatına

dönüştürülmemesi sonucunda .... TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak;

Sorumlular konuya ilişkin savunmalarında; Sehven yapılan işlemden fiyat farkının .... x 1,18 = .... TL olarak yeniden hesaplandığını ve gerekli düzeltmelerin yapıldığını, yüklenici firmaya yapılan hakediş ödemesinden söz konusu tutarın kesildiğini bildirmişlerdir.

Bu itibarla; İşin devamında ortaya çıkan inşaat ve elektrik tesisat işlerinde uygulanan yeni birim fiyatların sözleşme fiyatına dönüştürülmemesi sonucunda oluşan .... TL tutarındaki kamu zararının;

Mevzuatına uygun olduğu anlaşılan .... TL'si ile .... tarihli kesin hakedişten kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilen .... TL'si hakkında ilişilecek husus bulunmadığına, oy birliğiyle karar verildi.

C)Y.21.001/03 poz no.lu Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması işi birim fiyat tanımında; "Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması" denilmesine rağmen, imalata ilişkin fotoğrafların incelenmesinde, kalıptan sökülen kalıbın aynen kullanılması yüzeyin temizlenerek yağlanmaması ve plywood kalıbın yağlanmadan kullanılması sonucunda .... TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak;

Sorumluların konuya ilişkin savunmalarının incelenmesi

sonucunda; Playwood kalıpların yağlanmak suretiyle, emici kalıp yüzeylerinde özellikle ahşap kalıpların betondan ayrılmasını kolaylaştırmak, kalıpların kolay ve hızlı sökülerek temizlenmesini sağlamak ve düzgün bir beton yüzeyi elde etmek için kullanıldığı, Y.21.001/03 pozunun yapım şartlarınının 2 no.lu notunda; "Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir." denildiği, söz konusu kalıpların yağlanmaması sonucu kalıbın kolay ve hızlı sökülmesi ile kalıp maliyetindeki artışın doğrudan yükleniciyi etkilediği, idare açısından bir maliyet artışına sebebiyet verilmediği ve düzgün bir beton yüzeyinin elde edildiği anlaşıldığından;

Mevzuatına uygun olduğu anlaşılan .... TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına, oy birliğiyle karar verildi

D)İhale dosyası ve mahal listesinde 10×10 cm. ebadında granit karo ile kaplama yapılacak denildiği halde farklı ebatta malzeme (30×60 cm. ebadında granit karo) ile kaplama yapılması sonucunda .... TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak;

Sorumlular konuya ilişkin savunmalarında; Kesin hesap çalışmalarının Müdürlüğün teknik elemanlarınca tamamlandığını, fiyat farkının yeniden hesaplanarak, gerekli düzeltmelerin yapıldığını ve yüklenici firmadan ilgili kamu zararı tutarının tahsil edildiğini bildirmişlerdir.

Bu itibarla; İhale dosyası ve mahal listesinde 10×10 cm. ebadında granit karo ile kaplama yapılacak denildiği halde farklı ebatta malzeme ile kaplama yapılması sonucunda oluşan .... TL tutarındaki kamu zararının;

.... tarihli kesin hakediřten kesinti yapılmak suretiyle tahsil edildiđi anlařıldıđından iliřilecek husus bulunmadıđına, oy birliđiyle karar verildi.