

**12 Derslikli İlkokulu Yapımı
işinde yukarıda belirtilen
yapılmayan ve eksik yapılan
imalatlar nedeniyle KDV hariç
... TL kamu zararı oluşmuşsa da
bu tutar hakediş iç
kapağında miktar düşülmesi
suretiyle kesildiğinden
ilişilecek husus kalmadığı**

1. Daire, 71/10686, T. 6.2.2018

Hakediş

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde; "h) Kamu gideri: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, mali ve sosyal transferler verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderleri (...) ifade eder."
"

Aynı Kanunun "Kamu zararı" başlıklı 71 inci maddesinde; "Kamu zararı, kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Kamu zararının belirlenmesinde;

1. a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

1. b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,

(...)

Esas alınır."

Denilmektedir.

... tarihinde ... TL sözleşme bedeli ile ... İnşaat Ltd.Şti.'ne ihale edilen ... Merkez Yenimahalle 12 Derslikli İlkokulu Yapımı iş mahallinde işin kontrol teşkilatı ile birlikte yapılan fiili fiziki inceleme sonucunu gösteren 23.12.2016 tarihli tespit tutanağında;

1- İhale dokümanı uygulama projesi ve mahal listesi gereğince merdiven sahanlıklarınının 3 cm kalınlığında (26.206/C1) renkli mermer ile döşeme yapılması gerekirken 2 cm kalınlığında yapıldığı;

2- İhale dokümanı uygulama projesi ve mahal listesi gereğince 26.210/MK pozlu imalatın uygulandığı mahallelerin 4 cm kalınlığında andezit plak kullanılması gerekirken fiilen 3,3 cm kalınlığında andezit plak kullanıldığı,

3- İhale dokümanı eki okul ve pansiyon çevresi trotuar yapımı kesitinde trotuar genişliğinin 150 cm yapılması gerekirken fiilen 100 cm yapıldığı; bu kapsamda 50 cm trotuar (altına 10 cm kalınlığında grebeton, 15 cm kalınlığında blokaj ve bazalt kaplama) imalatlarınının yapılmadığı,

4- İhale dokümanı uygulama projesi gereğince dış duvarın 1,5 mt yüksekliğinde 3 cm kalınlığında andezit taş ile döşeme (Y.26.020/325 pozu) yapılması gerekirken ilgili imalatın kayrak taşı ile yapıldığı,

5- İhale dokümanı eki uygulama projesi ve teknik şartname gereğince yapılması gereken dilatasyonfuga imalatlarınının (polietilen fitil+elastomelmacun+alüminyumdilatasyonprofili +EPDM Fitol) tüm mahallerde yapılmadığı,

6- İhale dokümanı eki Mahal Listesi (Y.23.241 pozlu imalat tarifi) gereğince PVC den mamul ana profil standardına göre et kalınlığı sınıfı "A" olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,8 mm, görünmeyen yüzeylerde ise 2,50 mm olması gerektiği

halde görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,50 mm, görünmeyen yüzeylerde ise 2.20 mm olduđu;

7- İhale dokümanı eki okul ve pansiyon kısımları uygulama projesi (Y.19.061 pozı tarifi geređi) camyünü malzemesi üzerine en az 10 cm binecek şekilde su yalıtım örtülerinin serilmediđi, ulaşım sağlanması için takozlar üzerine kalaslar döşenmediđi,

Tespit edilmiş; söz konusu ölçümlere esas metraj ve hesap kayıtları da tutanađa eklenmiştir. Buna rağmen hakediş, anılan iş kalemlerinin tamamı yapılmış gibi düzenlenmiş ve yükleniciye ödenmiştir.

... Merkez ... 12 Derslikli İlkokulu Yapımı işinde yukarıda belirtilen yapılmayan ve eksik yapılan imalatlar nedeniyle KDV hariç ... TL kamu zararı oluşmuşsa da bu tutar hakediş iç kapađından miktar düşölmesi suretiyle kesildiđinden ilişilecek husus kalmadıđına, oy birliđiyle,