

**Hakediş Ödemesi: Ltd. Şti
yükleniminde bulunan
Kültür Merkezi İnşaatı
işinde; Özel-20 poz numaralı
“0,70 mm. Kenetli Sac Çatı
Kaplaması Yapılması”
imalatına ait Yeni Birim
Fiyat Analizi tanzim
edilirken, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı 18.234
poz numaralı “Ahşap Çatı
Üzerine 0,50 mm. Kalınlıkta
Galvanizli Düz Sac İle Çatı
Örtüsü Yapılması” imalatı
analizinden yararlanılması
ancak Özel-20 “0,70 mm
Kenetli Sac Çatı Kaplaması”
analizi bünyesinde bitümlü**

karton serilmesi imalatı yer almadığı halde, söz konusu işleme ilişkin işçiliklerin aynen alınması sonucunda TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak;

Kamu İdaresi Türü
İdarelerkararı yazdır

Genel Bütçe Kapsamındaki

Yılı 2016

Dairesi 8

Karar No 132

İlam No

Tutanak Tarihi 19.4.2018

Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Hakediş Ödemesi:

..... Ltd. Şti yükleniminde bulunan Kültür Merkezi İnşaatı işinde;Özel-20 poz numaralı "0,70 mm. Kenetli Sac Çatı Kaplaması Yapılması" imalatına ait Yeni Birim Fiyat Analizi tanzim edilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 18.234 poz numaralı "Ahşap Çatı Üzerine 0,50 mm. Kalınlıkta Galvanizli

Düz Saç İle Çatı Örtüsü Yapılması” imalatı analizinden yararlanılması ancak Özel-20 “0,70 mm Kenetli Sac Çatı Kaplaması” analizi bünyesinde bitümlü karton serilmesi imalatı yer almadığı halde, söz konusu işleme ilişkin işçiliklerin aynen alınması sonucunda TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak;

Sorumluların konuya ilişkin savunmaları ile savunma ekinde yer verilen analizlerin incelenmesi sonucunda;

.... Kültür Merkezi İnşaatı için “Özel-20 0,70 mm Kenetli Sac Çatı Örtüsü” analizi teşkil edilirken, 18.234 poz no.lu (Ahşap Çatı Üzerine 0,50mm Galvanizli Düz Saç ile Çatı Örtüsü Yapılması) analiz prensiplerinden yararlanıldığı ancak ilgili analizde yer alan bitümlü karton serilmesi işçiliğinin Özel 20 no.lu analize dahil edilmediği, fiilen yapılan iş esas alınarak malzeme ve işçilik miktarlarının alındığı, yeni fiyat kapsamına proje detayında olmadığından bitümlü karton serilmesinin dahil edilmediği ve bu işleme ilişkin işçilik ödemesi yapılmadığı anlaşıldığından,

Mevzuatına uygun olduğu anlaşılan TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına, oy birliğiyle karar verildi.

B)Özel-21 pozunu (Mekanik Askılı Seramik Cephe Kaplaması) analizinde, 04.393/314 (Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (60*120 cm)) rayicinin zayıf oranının % 6 yerine % 10 alınması, 04.734/B16 (Taşyünü Levha ile Dış Duvarlarda Mantolama) rayicinin zayıf oranının % 5 yerine % 10 alınması ve 03.587 (Alüminyum Doğrama İmalat Atölyesi) pozunun da 2014 yılı fiyatının hatalı alınması

nedeniyle TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak;

Söz konusu işin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihale edilerek keşfindeki 1995 yılı birim fiyatları ile "Birim Fiyat Usulü"ne göre ihale edildiği, birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlandığı, ilgili Sözleşmenin, "Sözleşme Ekleri" başlıklı 2'nci maddesinin (D) bendindeki; "Birim fiyat tarifleri ve eki 1995 yılı birim fiyat listeleri"nin sözleşme eki olarak yer aldığı görülmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu'nun 28.08.2014 tarih ve 2014/50 sayılı Kararına dayanılarak hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitabının "Genel Hükümler ve Açıklamalar" kısmının 5'inci maddesindeki;

"Değiştirilen analizlerle bunlara göre düzenlenen yeni birim fiyatlar yürürlüğe konulduğu yılbaşından itibaren geçerli olup, geçmiş yıllarda ihale edilmiş işler için sözleşmesine esas birim fiyat analizleri esas alınarak uygulama yılı birim fiyatları bulunacaktır." hükmü uyarınca 03.587 pozunun 2014 uygulama yılı analizinin sözleşme (1995) analizi kullanılarak oluşturulduğu görülmektedir.

04.734/B16.e 7 cm Kalınlığında 120 kg/m³ yoğunluğunda Taş Yünü Mantolama Levhası için Özel-21 analizinde % 10 zayıt alınması konusunda; Taş Yünü yalıtım levhalarının yatay ve düşey serbest uygulamada ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat analizlerinde % 5 zayıtla kullanıldığı, ancak düşeyde

mekanik askı tatbik edilen satıhlarda, braketler ve mekanik askı elemanları arasında özenle ebatlanarak, gerektiğinde yuvalar ve delikler açılarak kullanılabilceđi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı analizleri etüd edildiđinde (örneđin 19.055/051) Taş Yünü levhaların serbest olarak yan yana getirilmesi suretiyle mantolamanın rahatlıkla teşkil edilebildiđi; buna mukabil dış cephe kaplaması yapılmak üzere dış cepheye bağlanmış braketler ve askı elemanları arasına yalıtım levhalarının % 5 zayıatla bağlanabilmesinin mümkün olmadığı, bu itibarla, Özel-21 fiyat analizinde baz alınan % 10 zayıatın fiilen yapılan imalat için asgari düzeyde yeterli olabileceđinin deđerlendirildiđi ve uygulamanın bu şekilde yapıldıđı tespit edilmiştir.

04.393/314 60×120 Porselen Karo için yapılan Özel-21 fiyat analizinde % 10 zayıat alınması konusunda ise; Duvar yüzlerine seramik kaplama yapılması uygulamalarında ve buna bađlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat analizlerinde “düşey yüzlere yapılmış kaba sıva üzerine yapıştırma yöntemiyle” seramik kaplama yapıldıđı ve bu imalat ve ameliyatın özenli biçimde yapılması halinde (örneđin 26.008/305B) % 6 zayıatın baz alınmasının yeterli olabildiđi, küçük modüllerin kullanılması halinde gerek ustanın kullanımında gerekse yatay düşey taşımalarda seramik karonun kırılma riskinin az olacađı, buna bađlı olarak zayıatının da düşük düzeyde olacađı ve yapıştırma uygulamalarında bu zayıat oranının yeterli olacađı ancak söz konusu işte olduđu gibi büyük (60×120) ebat kullanılması ve yapıştırma yapılmayıp mekanik bağlama yapılması durumunda, bu zayıat oranının yatay düşey taşımalarda ve yerine montajında asgari %10 seviyesinde olması gerektiđi anlaşılmıştır.

Bu itibarla Özel-21 pozu (Mekanik Askılı Seramik Cephe Kaplaması) analizinde, 04.393/314 rayici ile 04.734/B16

rayicinin zayıt oranlarının ve 03.587 (Alüminyum Doğrama İmalat Atölyesi) pozunun fiyatının doğru alındığı anlaşıldığından,

Mevzuatına uygun olduğu anlaşılan TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına, oy birliğiyle karar verildi.

C)MSB.702 poz no.lu (Mutfak Tezgah Altı Dolabı Yapılması) işinde dolap yüksekliğinin standart 0,85 m. olarak alınmaması nedeniyle TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak;

Söz konusu işe ilişkin belgeler ile sorumluların savunmalarının incelenmesi sonucunda; MSB.702 poz no.lu Mutfak Tezgah Alt Dolabı Yapılması işinde dolap yüksekliğinin işin proje ve detaylarına uygun olarak yapıldığı, hesaplanan yüksekliğin 65 cm. olduğu, imalatı yapılan dolapların her bir kapağının boyutunun; 40*65 cm, dolabın yerden yüksekliğinin ise 85 cm. olduğu, imalatı yapılan dolapların hakedişe giren metrajının aşağıda belirtildiği şekilde yapıldığı ve hesaplanan alanın (m2) boy kolonuna yazıldığı, yüksekliğin ise "1,00 mt" olarak belirtildiği ($4,00\text{mt} \times 0,65 = 2,60\text{m}^2$ ve $3,85 \times 0,65 = 2,50\text{m}^2$) görülmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, MSB.702 (Mutfak Tezgah Alt Dolabı Yapılması)pozuna ait hesaplanan metrajın, işin proje ve detaylarına, teknik şartnamesine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapıldığı anlaşıldığından;

Mevzuatına uygun olduğu anlaşılan TL ile ilgili olarak

ilişilecek husus bulunmadığına, oy birliğiyle karar verildi.