

Sözleşmenin 31.2'inci maddesine göre bir iş kaleminin miktarındaki artışın % 50'yi aşması ve bu aşan kısmın Sözleşme bedelinin % 1'ini geçmesi halinde revize fiyat uygulanması öngörülmüş iken, 25.014/MK poz no.lu Demir İmalatın kumlanarak boyaya hazır hale getirilmesi (Pas-yağ lekeleri ve kirlerin temizlenmesi) imalatı ile 710.100 poz no.lu Bakır bara temin ve montajı imalatlarında revize fiyat uygulanmaması sonucunda TL tutarında kamu zararına

sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak;

Kamu İdaresi Türü	Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler <input type="checkbox"/>
Yılı	2016
Dairesi	8
Karar No	132
İlam No	
Tutanak Tarihi	19.4.2018
Kararın Konusu	İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Hakediş Ödemesi:

.... . Ltd. Şti. yükleniminde bulunan Yeni Müze Kompleksi (Arkeoloji, Mozaik Müz) Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenleme İşinde;

A)Sözleşmenin 31.2'inci maddesine göre bir iş kaleminin miktarındaki artışın % 50'yi aşması ve bu aşan kısmın Sözleşme bedelinin % 1'ini geçmesi halinde revize fiyat uygulanması öngörülmüş iken, 25.014/MK poz no.lu Demir İmalatın kumlanarak boyaya hazır hale getirilmesi (Pas-yağ lekeleri ve kirlerin temizlenmesi) imalatı ile 710.100 poz no.lu Bakır bara temin ve montajı imalatlarında revize fiyat uygulanmaması sonucunda TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak;

Sorumlular göndermiş oldukları savunmalarında sorgu konusu edilen TL tutarındaki kamu zararını kabul ederek tahsil edildiğini bildirmişlerdir.

Bu itibarla; 25.014/MK poz no.lu Demir İmalatın kumlanarak boyaya hazır hale getirilmesi (Pas-yağ lekeleri ve kirlerin temizlenmesi) imalatı ile 710.100 poz no.lu Bakır bara temin ve montajı imalatlarında revize fiyat uygulanmaması sonucunda oluşan TL tutarındaki kamu zararının tarihli ve sayılı Ödeme Emri Belgesi eki no.lu hakedişten kesinti yapılmak suretiyle tahsil edildiği anlaşıldığından, ilişilecek husus bulunmadığına, oy birliğiyle karar verildi.

B)25.014/MK poz no.lu demir imalatın kumlanarak boyaya hazır hale getirilmesi (Pas-yağ lekeleri ve kirlerin temizlenmesi) işi ile MSB.607-Zımpara İle Temizlenmiş Her Türlü Yüzeylerin Toplam 400 mikron Kalınlığında Epoksi, Çinko Yoğun Primer Astar (2 Kat) Epoksi Coaltar Boya ile 2 Kat Boyanması imalatına ilişkin metrajlarda aynı yüzeye zımpara ve zımparalama karşılığı 1/3 işçiliğin mükerrer ödenmesi sonucunda TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak;

Sorumlular göndermiş oldukları savunmalarında MSB.607-Zımpara İle Temizlenmiş Her Türlü Yüzeylerin Toplam 400 mikron Kalınlığında Epoksi, Çinko Yoğun Primer Astar (2 Kat) Epoksi Coaltar Boya ile 2 Kat Boyanması imalatının, teknik tarifi incelendiğinde, "...boyaya hazır getirilmiş yüzeylerin 0.500 kg epoksi macun ile macunlanması, daha sonra macunlu yüzeyin zımparalanması..." şeklinde tarif edildiğini, söz konusu pozun analizinde yer alan zımparalama işleminin, boya yapılması işleminin bir aşaması olarak, macun yapılması imalatından sonra uygulandığını, bu bağlamda 25.014/MK pozunu imalatı ile Pas-yağ lekeleri ve kirlerin temizlenmesi işlemi yapıldıktan sonra, MSB.607 pozunu imalatı aşamasına geçildiğini ve daha sonra 0.500 kg epoksi macunlama işlemi yapıldığını, zımparalama işleminin bu aşamadan sonra yapılması sebebiyle, iki poz arasında bir mükerrerlik oluşmadığı düşünülerek ödemenin yapıldığını ancak, sorguda belirtilen mükerrer işçiliklerin düşülmesi sonucunda; kamu zararının TL olarak hesaplandığını belirtmişler ve yeniden hesaplanan söz konusu

.... TL tutarındaki kamu zararının tahsil edildiğini bildirmişlerdir.

Bu itibarla; Konuya ilişkin savunmaların incelenmesi sonucunda, zımparalama işleminin macun yapılmasından sonra uygulandığı, zımparalama işlemi için her iki pozda mükerrer ödenen işçiliklerin düşüldüğü ve sorguda TL olduğu ifade edilen kamu zararının ise TL olarak yeniden hesaplandığı anlaşıldığından;

Mevzuatına uygun olduğu anlaşılan TL ile tarihli ve 4738 no.lu Ödeme Emri Belgesi eki no.lu hak edişten kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilen TL hakkında ilişilecek husus bulunmadığına, oy birliğiyle karar verildi.

C)23.176 poz no.lu çeşitli demir işleri yapılması işi metraj cetvellerinin incelenmesinde, 40x60x2 kutu profil ağırlığı ile 20x40x1,5 kutu profil ağırlığının hesaplanmasında TS.5317'deki ağırlıkların esas alınmaması, kutu profil ağırlıkları fazla alınarak toplam imalat miktarının artırılması sonucunda TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak;

Sorumlular göndermiş oldukları savunmalarında sorgu konusu edilen TL tutarındaki kamu zararının tahsil edildiğini bildirmişlerdir.

Bu itibarla; 23.176 poz no.lu çeşitli demir işleri yapılması işi metraj cetvellerinin incelenmesinde, 40x60x2 kutu profil ağırlığı ile 20x40x1,5 kutu profil ağırlığının hesaplanmasında TS.5317'deki ağırlıkların esas alınmaması, kutu profil ağırlıkları fazla alınarak toplam imalat miktarının artırılması sonucunda oluşan TL tutarındaki kamu zararının tarihli ve sayılı Ödeme Emri Belgesi eki no.lu hakedişten kesinti yapılmak suretiyle tahsil edildiği anlaşıldığından, ilişilecek husus bulunmadığına, oy birliğiyle karar verildi.