

# Yapım ihalesinde Havanın fen noktasında çalışılmayan döneminin süre uzatımına etkisi

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüldü:

1- ...; Kelkit 18 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı işinde, cezalı çalışılan süreler için gecikme cezası kesintisi yapılmadığı gerekçesiyle ...- liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; 17.09 2003 tarihinde iş yeri tesliminin yapıldığını, işin süresinin 230 gün olduğunu, çalışmaya uygun gün sayısının 2003 yılında 56 gün, 2004 yılında 23 gün olduğunu, kalan 151 günün çalışmaya uygun olmayan dönem içinde kaldığını, sözleşmenin 10.1.3. maddesinin son satırında "Zorunlu nedenlerle ertesi seneye sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalat cinsine göre dikkate alınır" denildiğini, bu işin süresinin bir sonraki yıla sarkacağına aşıkardığını, işin süresi olarak idarece belirlenen 230 günün inşaatın yapım süresini kapsadığını, sözleşmenin 10.1.3 maddesinde belirtildiği gibi bu sürenin hesaplanmasında çalışmaya uygun olmayan devrenin dikkate alınmadığını, zaten teknik açıdan da bu dönemde imalatın yapılmasının mümkün olmadığını, bu tespitle işin iş bitim tarihi hesaplanırken, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi verilen süre haricinde tutularak tespit edildiğini, işin tamamlanmasında bir gecikmenin söz konusu olmadığını,

Ayrıca bu süre uzatımını teknik nedenlerle ve fen noktasında gerekli olduğunu teknik raporu bağlayan Gümüşhane Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü teknik elemanlarının en başta sorumlu

tutulmasının gerektiğini,

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir.

Kelkit Merkez 18 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı işine ait 22.09.2003 tarihli sözleşmenin, İşe Başlama ve Bitirme Tarihi başlıklı 10.1.maddesinde;

*“10.1.1. Sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde, tescilin) idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 5 (beş) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 230 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.*

*10.1.2. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 15.11.2003 – 15.04.2004 tarihleri arasındadır. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu devre içinde çalışmasını isteyebilir.*

*10.1.3. Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez. Zorunlu nedenlerle ertesi seneye sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalat cinsine göre dikkate alınır.*

*10.1.4. İşin erken bitirilmesi halinde, idare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.”*

Gecikme Halinde Alınacak Cezalar başlıklı 10.2. maddesinde;

*“10.2.1. İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için*

*yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin %3'ü (yüzdeüçü) oranında gecikme cezası kesilir. Günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farkları da dahil edilir. 24.05.2005 tarih ve 0496 sayılı Düzeltme Beyannamesi Tutanağında gecikme cezası % 03 olarak düzeltilmiştir."*

Denilmektedir.

İş yeri teslimi 22.09.2003 tarihinde yapılmıştır. Sözleşmenin 10.1.2 maddesine göre; yer tesliminden itibaren 230 gün içinde taahhüdün tamamlanması gerekmektedir. İşin yapıldığı Kelkit ilçesinde, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 15.11.2003 – 15.04.2004 tarihleri arasındadır. İş yeri tesliminden itibaren 58 gün sonra çalışılmayan dönem başlamaktadır. İlamda sözleşmenin 10.1.3 maddesindeki; *"Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez. Zorunlu nedenlerle ertesi seneye sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalat cinsine göre dikkate alınır"* hükmüne dayanılarak, 230 günlük sürenin hesabında çalışılmayan günlerin dikkate alınmayacağı gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir. Oysa çalışılmayan günler süre uzatımı durumunda dikkate alınmayacaktır. 230 günlük sürenin sonunun yani işin bitim tarihinin hesabında çalışılmayan günlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumda işin bitim tarihi, 15.04.2004 tarihine 172 (230-58) gün eklenmek suretiyle bulunan 21.10.2004 tarihi olmaktadır. İlamda ise iş yeri teslim tarihi olan 22.09.2003 tarihine çalışılmayan dönem dikkate alınmadan 230 gün ilave edilerek iş bitim tarihi 22.05. 2004 olarak hesaplanmış ve gecikme cezası kesilmiştir. Tazmin hükmüne esas alınan 3 nolu hak edişin tanzim tarihi 27.09.2004 olup herhangi bir gecikme söz konusu değildir.

Açıklanan nedenlerle yerinde olan dilekçi iddialarının kabul edilerek, ... tazmin hükmünün KALDIRILMASINA,