

projesinde binanın mevcut hali ile yeni durumunun gösterildiđi ve bu projede Ahşap oturtma çatı onarımındaki ahşap imalatlar ile ilgili olarak detayların gösterilmediđi, buna karşılık özel teknik şartnamesi uygulama standartları başlığı altında Milli Savunma Bakanlığı birim fiyat tariflerine atıfta bulunulduđu ve standartlarının yorumlanmasının Kontrol Teşkilatına bırakıldıđı, bu imalatla ilgili MSB 135 pozunda ayrıntıların

verildiđi ve pursantajın buna gre hazırlandığı, yaklaşık maliyette MSB 135 pozunda 36 m³ kereste kullanılacağıının hesaplandığı ancak yüklenici tarafından çatı örtüsü altında bulunan tahtaların onarımında 2 m³ 'lük kereste kullanıldığı ve 1 adet ahşap dikme dışında çatıda herhangi bir imalatın yapılmadığı, yaklaşık maliyet tutarının yükleniciyi bağlamamasına rağmen ödeme pursantajında bu imalata karşılık gelen %5 pursantaj oranının yüksek olması nedeniyle bu iş kalemine ait ödeme konusunda

tereddüt oluřtuđu,

YFK-KARARI-2014-23]]>