

İhale dokümanı eki okul ve pansiyon kısımları uygulama projesi (Y.19.061 pozu tarif geređi) camyünün malzemesi üzerine en az 10 cm binecek şekilde su yalıtım örtülerinin serilmediđi, ulaşım sağlanması için takozlar üzerine kalaslar döşenmediđi; ayrıca okul binasına çift kat serilmesi gereken cam yünün tek kat serildiđi, Tespit edilmiş; söz konusu ölçümlere esas metraj ve hesap kayıtları da tutanađa eklenmiştir. Buna rağmen hakediş, anılan iş kalemlerinin tamamı yapılmış

**gibi dzenlenmiř ve
ykleniciye denmiřtir. Bu
řekilde kamu kaynađında
eksiliře neden olmak
suretiyle kamu zararına sebep
olunmuřtur.**

1. Daire, 71/10686, T. 6.2.2018

Hakediř

5018 sayılı Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununun "Tanımlar" bařlıklı 3 nc maddesinde; "h) Kamu gideri: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iř, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal gvenlik katkı payları, iř ve dıř borç faizleri, borçlanma genel giferleri, borçlanma araçlarının iskontolu satıřından dođan farklar, ekonomik, mali ve sosyal transferler, verilen bađıř ve yardımlar ile diđer giderleri (...) ifade eder. "

Aynı Kanunun "Kamu zararı" bařlıklı 71 inci maddesinde; "Kamu zararı, kamu grevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, iřlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynađında artıřa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Kamu zararının belirlenmesinde;

1. a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

1. b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,

(...)

Esas alınır.”

Denilmektedir.

... tarihinde ... TL sözleşme bedeli ile Müh. İnş. Tic. Aş.'ne ihale edilen ... İli ... İlçesi 24 Derslikli Okul Ve 200 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşİ mahallinde işin kontrol teşkilatı ile birlikte yapılan fiili fiziki inceleme sonucunu gösteren ... tarihli tespit tutanağında;

1- İhale dokümanı eki okul ve pansiyon kısımları uygulama projesi ve mahal listesi gereğince merdiven sahanlıklarının 3 cm kalınlığında (26.206/C1) renkli mermer ile döşeme yapılması gerekirken 2 cm kalınlığında yapıldığı,

2- İhale dokümanının eki okul ve pansiyonkısımları uygulama

projesi ve mahal listeleri ile teknik şartnamenin gerekleri çerçevesinde çatı içinde kalan makine dairesi duvarının sıvanıp boyanmadığı,

3- İhale dokümanı eki okul ve pansiyon kısımları mahal listesi gereğince asma tavan yapılan mahallerin üzeri tavan sırası (27.525/MK poz) yapılması gerekirken ilgili imalatın yapılmadığı,

4- İhale dokümanı eki okul ve pansiyon kısımları Mahal Listesi (Y.23.241 pozlu imalat tarifi) gereğince PVC den mamul ana profil standardına göre et kalınlığı sınıfı "A" olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,8 mm, görünmeyen yüzeylerde ise 2,50 mm olması gerektiği halde görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,50 mm görünmeyen yüzeylerde ise 2.20 mm olduğu,

5- İhale dokümanı eki okul ve pansiyon çevresi trotuar yapımı kesitinde tratuar genişliğinin 150 cm yapılması gerekirken fiilin 100 cm yapıldığı; bu kapsamda 50 cm tratuar (altına 10 cm kalınlığında grebeton, 15 cm kalınlığında blokaj ve bazalt kaplama) imalatlarının yapılmadığı,

6- İhale dokümanı eki okul ve pansiyon kısımları uygulama projesi (Y.19.061 poz tarifi gereği) camyünün malzemesi üzerine en az 10 cm binecek şekilde su yalıtım örtülerinin serilmediği, ulaşım sağlanması için takozlar üzerine kalaslar döşenmediği; ayrıca okul binasına çift kat serilmesi gereken cam yünün tek kat serildiği,Tespit edilmiş; söz konusu ölçümlere esas metraj ve hesap kayıtları da tutanağa eklenmiştir.Buna rağmen hakediş, anılan iş kalemlerinin tamamı

yapılmış gibi düzenlenmiş ve yükleniciye ödenmiştir. Bu şekilde kamu kaynağında eksilişe neden olmak suretiyle kamu zararına sebep olunmuştur.

Bu itibarla, işin projesine ve mahal listesine uygun olarak yapılmayan yukarıda belirtilen imalatlar nedeniyle oluşan toplam ... TL kamu zararının;

Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ile Diğer Sorumlu'ya,

müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ve temyiz yolu açık olmak üzere ödettirilmesine oy birliğiyle,