

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Üst Geçit ve Tak Yapılması Yapım İşİ” nde, işin devamı sırasında üst geçit ayak yerlerinin değişikliğine dayalı olarak yüklenicinin ilave bedel talebinde bulunduğu, bu nedenle aralarında uyuşmazlık oluştuğu

Karar Konusu: Görüş İstemi

Karar No : 2013/40

Karar Tarihi : 12/09/2013

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I – GİRİŞ

... Başkanlığınca ihale edilerek sözleşmeye bağlanan “Üst Geçit ve Tak Yapılması

Yapım İşİ”nde iş artışı konusunda görüş istemidir.

II – KONU

... Başkanlığının ... sayılı yazısında özetle; idarelerince 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununa göre ihale edilerek, 31.01.2013 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye

bağlanan “Üst Geçit ve Tak Yapılması Yapım İşİ” nde, işin devamı sırasında üst geçit ayak

yerlerinin deęişikliğine dayalı olarak yüklenicinin ilave bedel talebinde bulunduęu, bu nedenle aralarında uyuşmazlık oluştuğundan bahisle konu hakkında görüşlerimizin bildirilmesi talep edilmektedir.

III – İNCELEME

Konu, gönderilen yazı ve ekleri ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiş olup, tarafların uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

Yüklenicinin görüş ve talebi;

Yüklenici 16.05.2013 ve 29.07.2013 tarihli dilekçelerinde özetle;

İhale dosyası içerisindeki projelerdeki çelik imalat miktarının 59,963 ton, ayak yerleri deęiştirilen projede ise 97,623 ton olduğuna, bu sebeple; arada oluşan imalat farkının iş artışı

olarak kabul edilerek ödenmesi,

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi;

İdaresince, işin devamı sırasında ihaleye esas projenin deęil, sadece projenin

uygulanacağı yerin deęiştii, dolayısıyla proje deęişikliğine dayalı olarak işte bir artışın olmadığı,

bu nedenle sözleşme bedeline ilave olarak bir bedelin ödenmesinin söz konusu olamayacağına,

İlişkin bulunmaktadır.

İşe ait sözleşmede;

“Madde 6 – Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu sözleşme anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer

alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için

yüklenici tarafından teklif edilen TL toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettięi toplam bedel

esas alınır.”

Hükmü yer almaktadır.

Belirtilen sözleşme hükmünden de anlaşılacağı üzere yüklenici teklifini, ihale

dokümanları arasında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı

olarak işin tamamı için verdiği, yapılan işlerin bedellerinin de yüklenicinin teklif ettiği toplam

bedel esas alınarak ödenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, ihaleye esas uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerinde işin

yapımı sırasında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, sözleşme bedelinde herhangi bir

değişikliğin yapılamayacağı hususu bir duraksamaya mahal vermeyecek ölçüde açıktır.

İdare yazısı ve ekinde gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde, idaresinin ihaleye

esas projelerde herhangi bir değişikliğin yapılmadığını, sadece projenin uygulanacağı yerin

değiştirildiğini ifade etmekte, yüklenicinin de projede değişiklik yapıldığı yönünde bir iddiasının

yer almadığı, esas itibarıyla itirazının ihaleye esas projedeki notlar cetvelindeki ağırlıklara dayalı

olarak yapıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen sözleşmenin altıncı maddesinde öngörüldüğü üzere, yüklenicinin

teklifini ihaleye esas uygulama projesine göre verdiği, başka bir ifade ile uygulama projesinin

üzerinde proje yapım mevzuatı gereği proje üzerinde olması gerekmeyen cetveldeki notların

projede yer alması durumunda, bunun herhangi bir yükümlülük içermeyeceği gibi bağlayıcı bir

yönü de bulunmamaktadır.

İhaleye esas proje incelendiğinde, projeyi oluşturan çelik konstrüksiyon elemanları ile

fiiliyatta kullanılan elemanlar arasında bir farklılık olup olmadığının tespitinin yapılması her

zaman mümkün bulunmaktadır. Yüklenicinin uygulama projesi ile

uygulanan proje arasında farklılık olduğu yönünde bir itirazı da gönderilen belgeler arasında yer almamaktadır.

Belirtilen tüm bu hususlar birlikte dikkate alındığında, ihaleye esas uygulama projesinde, uygulama sırasında herhangi bir değişiklik yapılmamış ise, işte bir iş artışı ve eksilişinden bahsedilemeyeceği değerlendirilmektedir.

IV- KARAR

... Başkanlığınca yaptırılmakta olan "Üst Geçit ve Tak Yapılması Yapım İşİ"nde iş artışına

ilişkin görüş istemi konusu, ön bölümlerde belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup

buna göre;

İhaleye esas uygulama projesinde, uygulama sırasında herhangi bir değişiklik

yapılmamış ise, işte bir iş artışı ve eksilişinden bahsedilemeyeceğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 12/09/2013

tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.