

Fiyat Farkınının Hatalı Hesaplanması. ... A.Ş. yüklenimindeki .. TL sözleşme bedelli “... Kültür Merkezi İç Dekorasyon Sahne Işık Ses Sistemleri Döşeme Tavan Kaplama İşi”nde, birim fiyat sözleşmelerde, uygulama ayı içinde iş programına uygun olarak gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için hesaplanması gereken fiyat farklarınının, iş programları dikkate alınmadan hesaplanması nedeniyle kamu zararına sebep olduğu iddiasına ilişkin olarak dosya kapsamındaki bilgi ve

belgelerin incelenmesi

Kamu İdaresi Türü	Belediyeler ve Bağlı İdareler <input type="checkbox"/>
Yılı	2011
Dairesi	6
Karar No	15
İlam No	96
Tutanak Tarihi	21.2.2013
Kararın Konusu	İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Fiyat Farkının Hatalı Hesaplanması.

... A.Ş. yüklenimindeki .. TL sözleşme bedelli “... Kültür Merkezi İç Dekorasyon Sahne Işık Ses Sistemleri Döşeme Tavan Kaplama İşi”nde, birim fiyat sözleşmelerde, uygulama ayı içinde iş programına uygun olarak gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için hesaplanması gereken fiyat farklarının, iş programları dikkate alınmadan hesaplanması nedeniyle kamu zararına sebep olduğu iddiasına ilişkin olarak dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda,

Savunmalarda da belirtildiği üzere, bahse konu işte belli aralıklarla verilen süre uzatımlarıyla işin süresinin uzatılmış olduğu ve bu sürelerle ait revize iş programlarının düzenlendiği,

İş programlarının uygulanmasında ve fiyat farkı ödenmesinde; “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar”ın “İş Programı ve Ödenek Dilimi” başlıklı 8’inci maddesinde yer alan bütün şartların yerine getirildiği,

İş programı ve fiyat farkı cetveli incelendiğinde; hakedişlerde yapılan aylık imalatların toplamının aylık iş programı ödenek dilimlerinin toplamından fazla olduğunun görüleceği, iş programındaki aylık ödeneklerin harcandığı, aylık hakedişlerde fiyat farkı hesaplanırken öncelikle iş programına uygun aylık imalatın gerçekleşmiş olup olmadığına bakıldığı ve aylık imalatı gerçekleştirmediği takdirde cezalı katsayının uygulandığı, yüklenicinin teklifini oluşturan imalat kalemleri içinde yer alan proje bedeli ve mesleki kontrollük bedellerine fiyat farkı ödenmediği ve hakedişlerde o ay içinde yapılan imalatlardan proje bedeli ve mesleki kontrol bedeli tutarları düşülerek fiyat farkı hesaplandığı,

İnşaat imalat olarak, elektrik mekanik tesisat olarak, proje bedeli olarak ve mesleki denetim hizmet bedeli olarak iş programından fazla imalat gerçekleştirildiği,

Söz konusu fiyat farklarının sözleşme ve yapım uygulama şartname esaslarına uygun olarak yapıldığı,

Anlaşıldığından; konu hakkında ilişilecek bir husus bulunmadığına oy birliğiyle karar verildi.