

Gecikme Cezası Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;'ne açık ihale ile yaptırılanİşi'nde yükleniciye hatalı süre uzatımı verilmesi sonucu gecikme cezasının eksik alındığı

Kamu İdaresi Türü	Belediyeler ve Bağlı İdareler 
Yılı	2016
Dairesi	6
Karar No	551
İlam No	124
Tutanak Tarihi	24.5.2018
Kararın Konusu	İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Gecikme Cezası

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;'ne açık ihale ile yaptırılanİşi'nde yükleniciye hatalı süre uzatımı verilmesi sonucu gecikme

cezasının eksik alındığı görülmüştür.

Yükleniciye verilen süre uzatımı kararları incelendiğinde, ayrı ayrı yapılan içme suyu depoları için verilen ek sürelerin bir kısmı çakıştığı halde bütün süre uzatımlarının birbirine eklenerek dikkate alındığı anlaşılmıştır. Oysa, bir inşaat için verilen ek sürede diğer inşaatlarda çalışılmaya devam edilmiştir. Bu nedenle de verilen ek sürelerin birbiri ile çakışan kısımlarının dikkate alınmaması gerekirdi.

Ancak sorumlular savunmalarında kamu zararının tahsil edildiğini belirtmiş ve tahsilata dair kanıtlayıcı evrak sunmuşlardır.

Bu itibarla,İşi'nde yükleniciye hatalı süre uzatımı verilmesi sonucu oluşanTL kamu zararınıntarih ve muhasebe işlem fişiyle ile yükleniciden tahsil edildiği ve Belediye bütçesine gelir kaydedildiği görüldüğünden, konu hakkında ilişilecek husus kalmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55'inci maddesi uyarınca İlamin tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.