

**genel salgın hastalığa dayalı
mücbir sebep davacı şirketin
lehine ihale süre uzatımı
hakkı oluşturmuş süre
uzatımının doğal sonucu
oluşan fiyat farkları fiyat
farklarının sözleşme
bedelinin %20 sini aşması
aslında sözleşmenin tasfiye
şartlarını oluşturması**

**GENEL SALGIN HASTALIĞA DAYALI MÜCBİR SEBEP DAVACI ŞİRKETİN
LEHİNE SÜRE UZATIMI HAKKI OLUŞTURMUŞ OLUP SÜRE UZATIMININ
DOĞAL SONUCU OLUŞAN FİYAT FARKLARI FİYAT FARKLARININ SÖZLEŞME
BEDELİNİN %20 SİNİ AŞMASI ASLINDA SÖZLEŞMENİN TASFİYE
ŞARTLARINI OLUŞTURMAKTADIR**

DAYANAKLAR:

Danıştay 13. Dairesi- 2012/3988 E.- 2018/4180 K.

**Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 8.10.1976 tarih ve E:975/11-102,
K:2605 sayılı kararı**

**Yargıtay 15.Hukuk Dairesi 07.11.2018 Tarih E: 2018/3153
K: 2018/4316 Kararları**

Yargıtay 15.Hukuk Dairesi 07.11.2018 Tarih E: 2018/3153

K: 2018/4316 Kararı

Yargıtay 15.Hukuk Dairesi 2013/1373 E.-2014/1380 K. "İçtihat Metni"

Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 10.05.2007 tarih ve E. No: 2011/2650 K. No: 2012/1100 sayılı ve 29.6.1993 tarih ve E. No: 1992/5256 K. No: 1993/3099 sayılı Kararları

Danıştay 13.Dairesinin E:2019/4279, K:2020/380 sayılı kararı

YÜKSEK FEN KURULU Karar Tarihi : 18/05/2012 – Karar No : 2012/27 KARARI

—
Cumhurbaşkanlığının 02.04.2020 tarih ve 2020/5 sayılı Genelgesi ve Hazine Ve Maliye Bakanlığının birçok Genelgesinde bu durum MÜCBİR SEBEP olarak ifade edilmiştir.

Mücbir sebep durumlarında yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi içinYüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi asıl şart olarak aranmaktadır.

Pandemi şartları aşılama gayretlerine rağmen kısıtlamalarıyla devam etmekte, dünya ticaretini, ithalat kısıtlamalarını, aşırı fiyat artışlarını tetiklemektedir. Bu durumda Davalı İdarenin Müvekkilimin hakkı olan süre uzatımını vermesi gerek şarttır.

Davalı İdare süre uzatımı taleplerini reddetmiş, inşaat yerinde Müvekkilim tarafından görülen olumsuzlukları da görmezlikten gelmiştir.

Buna göre CORONAVİRÜS (COVID-19) ve CORONAVİRÜS (COVID-19) POZİTİF vakalarına bağlı "Genel Salgın Hastalık" hususu kusurumuzdan kaynaklanmamış olduğu, taahhüdümüzün yerine getirilmesine engel nitelikte olduğu ve bu engeli ortadan

kaldırmaya gücümüzün yetmeyeceđi aşıkardır.

Süre uzatımının süresi pandeminin kontrol altına alınmasına bađlı olarak ithalata dayalı malzeme temininde uluslararası ticaretin önünün açılması ile dođru orantılıdır. Bu sürenin belirlenmesi Davacı müvekkil Şirketin inisiyatifi dışında kalmaktadır

Süre uzatımına bađlı olarak muhtemelen seneye sair duruma düşecek olan işin yeni fiyat belirlemesi hakkı da ortadır.

Süre uzatımına bađlı olmadan bile ifayı imkansız hale getirenaşırı fiyat artışlarıile teklif birim fiyatların yeniden düzenlenmesi sonucu tasfiye şartlarını oluşturmaktadır

Tek bir kaleme oluşan fiyat farkı % 15, işin genelinde ise % 25 in üzerinde gerçekleşmiştir. Bu durum işin ilave fiyat farkı sınırı olan %20 nin üzerinde tamamlanacağını göstermektedir.