

güçlendirme işinin yapımını üstlenmiş, yanlar arasında * tarihli sözleşme düzenlenmiştir. Yapılacak imalatın keşif tutarı 35.000.000.000 TL. olup %5.10 indirim kararlaştırılmıştır. Bayındırlık işleri Genel Şartnamesinin sözleşmenin eki olduğu kabul edilmiştir. HUMK maddesi uyarınca delil sözleşmesi olarak kabul edilen şartname hükümleri mahkemece re'sen gözetilmelidir. Hakediş raporları bölümünün 39.maddesinde geçici hakediş raporlarına yüklenicinin**

itirazı olduđu takdirde karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri idareye vereceđi ve bir örneđini de hakediş raporuna ekleyeceđi dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunu idareye verilen tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı” ka yıtla cümlesini yazarak imzalaması gerekir. Müteahhit itirazlarını bu şekilde bildirmediđi takdirde hakedişi olduđu gibi kabul etmiş sayılır. Yine şartnamenin 40. maddesinde kesin hakediş raporuna itiraz usulü ayrıca gösterilmiştir.

- 818 S. BORÇLAR KANUNU [Madde 355]
- 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAJEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [Madde 287]

Mahalli mahkemesinden verilen hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünöldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı yanın temyiz itirazı yerinde görülmemiş reddi gerekmiştir.

2-Dava Borçlar Yasası'nın 355 ve devamı maddelerinde tanımlanan eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağının tahsili için yapılan icra takibine itirazın iptali, takibin devamı, %40 maddi giderim tayini istemine ilişkindir.

Yerel mahkemede görölen davanın yapılan yargılaması sonucunda davanın reddine karar verilmiş hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Davacı yüklenici davalı iş sahibi idareye ait Tekirdağ'da bulunan lojman inşaatının güçlendirme işinin yapımını üstlenmiş, yanlar arasında 10.08.2001 tarihli sözleşme düzenlenmiştir. Yapılacak imalatın keşif tutarı 35.000.000.000 TL. olup %5.10 indirim kararlaştırılmıştır. Bayındırlık işleri Genel Şartnamesinin sözleşmenin eki olduğu kabul edilmiştir. HUMK.nun 287. maddesi uyarınca delil sözleşmesi olarak kabul edilen şartname hükümleri mahkemece re'sen gözetilmelidir. Hakediş raporları bölümünün 39.maddesinde geçici hakediş raporlarına yüklenicinin itirazı olduğu takdirde karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunu idareye verilen tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı" ka yıtla cümlesini yazarak imzalaması gerekir. Müteahhit itirazlarını bu şekilde

bildirmediđi takdirde hakediři olduđu gibi kabul etmiř sayılır. Yine řartnamenin 40. maddesinde kesin hakediř raporuna itiraz usulü ayrıca gösterilmiřtir.

Dava konusu edilen somut olayda davacı yüklenici firma tarafından güçlendirme ve takviye onarımına ait bir uygulama projesi hazırlanmıřtır. Ancak proje uygulamasında bir takım uyumsuzluklar tespit edildiđinden ek proje düzenlenip buna göre uygulamaya geçilmiř ve ek proje raporu hazırlanıp idareye sunulmuřtur.

Yerel mahkemede yapılan yargılama sürecinde yerinde tatbiki keřif yapılmıř, inřaat mühendisi teknik bilirkiři tarafından düzenlenen raporda davacıya ödenmesi gereken miktar 36.167.735.000 TL. olarak hesaplanmıřtır. Davalı idare bu raporu ısrarla itiraz etmiř, bilirkiřiye ek proje raporunun dikkate alınmadıđı sadece ilk rapora dayalı hesaplama yapıldıđı, keřif sırasında binada yapılan imalatların tek tek incelenmediđi ileri sürülmüřtür. Davacı yüklenici ise tespit edilen kesin hesap fazlası alacađın ek imalatlardan dođduđunu, daha açıđı sözleşme ve proje harici fazla iř yaptıđını belirtmiřtir.

Hakediře giren imalata davacının usulüne uygun bir şekilde itirazı olm-mıřsa artık bu davayla da olsa istemde bulunması mümkün deđildir. **Ancak gerçekleştirilen, idarece de kabul gören hakediře girmeyen bir imalat var ise talep bakımından itirazdan söz edilemeyeceđinden incelenmesi gerekir.** Oysa bilirkiři raporunda bu hususlar üzerinde durulmadan davacı alacakları hesaplanmıřtır. Rapor Yargıtay denetimine ve hüküm kurmaya elveriřli deđildir.

0 halde mahkemece yapılması gereken iř davaya konu edilen imalatla ilgili asıl proje, ek proje ve dayanađı tüm evraklar getirilmeli, konusunda uzman iki inřaat mühendisi ve bir de hukuki yorum ve nitelendirmede yardımcı olacak hukukçu bilirkiři tayin edilip yerinde yapılacak tatbiki keřif sonucu düzenlenecek rapor gözetilerek ve tüm dosya içeriđi belgeler

de birlikte ve bir bütn halinde deęerlendirilerek sonucu dairesinde karar vermektn ibaret olmalıdır.

Tm bu ynler gzden uzak tutulup eksik inceleme ve arařtırma sonucu yazılı Őekilde davanın reddine karar verilmesi isabetli olmamıř kararın bozulması uygun bulunmuřtur.

Sonuç: Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davalının temyiz itirazları yerinde grlmedięinden reddine, 2. bent uyarınca kararın davacı yararına (BOZULMASINA), 21.01.1982 sayılı Kanunla deęiřtirilen 492 sayılı Harçlar Kanununun 13. maddesine eklenen (J) bendi gereęince davalıdan harç alınmasına yer olmadığına, dedięi temyiz peřin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 26.12.2005 gnnde oybirlięiyle karar verildi.