

**Hizmet binalarının  
güçlendirilmesi inşaatlarında  
limiti aşan keşif artışı  
işlerinin B.İ.G. Şartnamesi  
19.maddesi üçüncü fıkrasında  
geçen “...temel, ...” gerekçesine  
dayandırılarak aynı  
müteahhide yaptırılması  
isabetli görülememektedir.  
Ortada “...doğal afetler...”  
gerekçesi**

T.C.

**BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI**

**Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı**

**ANKARA**

**SAYI  
1388  
2002**

**: B.09.0.YFK.0.00.00.00/**

**1 /  
30 EKİM**

**KONU : Güçlendirme İşlerinde**

**% 50'den Fazla Keşif Artışı**

## ...GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: 10.10.2002 gün ve 830 sayılı yazınız.

İlgi yazınızla, ...binalarınızın "takviye ve güçlendirme onarımları" işlerinde keşif artışlarının % 50'yi aştığından binaların hizmete açılmadığından bahisle, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi 19.maddesi üçüncü fıkrasında geçen "temel, tünel... İle doğal afetler..." gerekçesine dayanılarak % 50'den fazla işlerin aynı müteahhide yaptırılıp yaptırılmayacağı hususunda görüşümüz istenilmiştir.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir.

Hizmet binalarınızın güçlendirilmesi inşaatlarında limiti aşan keşif artışı işlerinin B.İ.G. Şartnamesi 19.maddesi üçüncü fıkrasında geçen "...temel, ..." gerekçesine dayandırılarak aynı müteahhide yaptırılması isabetli görülememektedir. Ortada "...doğal afetler..." gerekçesi de bulunmamaktadır.

Bu nedenle, keşif artışının azami limitin altında kalacak şekilde ihale kapsamındaki güçlendirme işinin uygun şartlarda bölünerek ayarlanıp ikmal edilmesinin, limitin üstünde kalan güçlendirme işlerinin ayrıca ihale edilip yaptırılmasının, uygun olacağı görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.