

ihale sözleşme sonrası Yer tesliminin kısmen yapılması nedeniyle sözleşmenin feshi

Yargıtay 15.HD.

E: 77/268 K: 77/1109

T: 12.5.1977

Mahkeme kararında, inşaat alanının istimlakinin geciktirildiği ve yüklenicinin köylülerin müdahalesine maruz kaldığı gerekçesinden hareketle, davalı idareyi mütemerrit saymış ve ihaleyi idarenin ihlal ettiğini kabul ile davacı istekleri doğrultusunda karar vermiştir. Oysa sözleşmenin eki olan DSİ, Genel Şartnamenin 10. ve müteakip maddelerinde "... istimlak edilecek veya geçici olarak işgal edilecek yerlerin istimlak veya muvakkat işgal muameleleri de DSİ tarafından ikmal edildikçe peyderpey yükleniciye teslim olunur.

Yerin tesliminde iş programına göre gecikme olması halinde yüklenicinin bjr itirazda bulunamayacağı ve tazminat isteyemeyeceği belirtilmiştir. Bu durumda geciken istimlaklerden ve arazinin kısım kısım tesliminden dolayı yüklenicinin herhangi bir itiraz ileri sürmesi ve tazminat istemesi hukuken mümkün değildir.

Öte yandan davacı şirkete yerin teslim edildiği 25.9.1974 tarihinden dava günü olan 14.7.1975 tarihine kadar geçen süre içinde istimlak işlemleri bitirilerek davacıya iş alanı olarak bırakılan toplam arazi tutarı araştırılmalı, böylece 1.11.1974'te tasdik edilen iş programına nazaran, davacının projelerini ne zaman hazırladığı, sözü edilen işlemlerden mukavele ve iş programına göre davacının ne miktarını inşa ettiği incelenerek, yüklenicinin sözleşme hükümlerine riayet edip etmediği yani akdi sorumluluğunu ne ölçüde yerine

getirdiđi tespit olunmalıdır.

Ayrıca tüm arazinin kamulařtırılmamıř olmasının inřası istenen iřlerin yapılmasına engel teřkil edici nitelikte bir olay olup olmadıđı arařtırılmalı ve bu hususun engel teřkil etmediđi iřlerde yüklenicinin hangi iřlere bařlayıp hangilerini bitirdiđi soruřturulmalıdır.

2- Civar köylülerin inřaatı engellediđi iddiasına gelince; Davalı idarenin ibraz ettiđi belge ve tanık ifadelerinde bu tarz engellemenin 10 günden ibaret bulunduđu anlařılmakla olayda iřin yürütölmesini engelleyecek derecede bir müdahale ve tecavüzün varlıđından söz edilemez.

3- Davacı řirketin inřaat mahalline getirdiđi araç ve gereçlerin atıl kalması ve personele ödenen para ile yoksun kalınan kâr toplamı 5.100.000 lirayı talep etmesine gelince:

Olayda sözleşme řirket tarafından bozulmuřtur. Bu durumda BK'nun 106. maddesine göre, davacı yalnız sözleşmenin geçerli olduđu ve yürürlükte kalacađı inancı ile yaptıđı ve sermayeden kayıp řeklinde ortaya çıkan harcamaları isteyebilir. Yoksa iřin bitirilmesi halinde elde etmesi muhtemel kârı isteme hakkından yoksundur. Davacının belirtilen menfi zararı alabilmesi ise ancak davalı idarenin mütemerrit olduđu veya davranıřı ile akdin bozulmasına sebebiyet verdiđinin anlařılması halinde söz konusudur.

4- Olayla ilgili iře ait teminat mektuplarının yükleniciye verilebilmesi için DSİ Genel řartnamesinin 41. maddesinde yüklenici adına konan řartların yerine getirilip getirilmediđinin arařtırılması gerekir.