

İhale Yönetmeliğinin konu ile ilgili maddesinde belirtilen hüküm çerçevesinde, keşif artışına neden olan işlerin süre hariç aynı sözleşme şartları ile aynı müteahhide yaptırılmasının kararlaştırıldığı anlaşılmış olup, burada “süre hariç” ifadesinden süre uzatımı hakkının saklı tutulduğu, diğer bir deyişle müteahhide keşif artışı içinde yaptırılması kararlaştırılan iş karşılığında, sözleşmesi ve eklerinin ilgili hükümleri çerçevesinde hesaplanacak süre uzatımının verilmesi

gerektiđi

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIđI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI : B.09.0.YFK.0.00.00.00/
6-5/1639 23
ARALIK 2002

KONU : Görüş İstemi

...BAKANLIđINA

(... Başkanlığı)

İLGİ: 16.12.2002 tarih ve 695 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, ...İhale Yönetmeliđine göre ihale edilen... İnşaatında, ... ve... kaydıyla sadece... İnşaatının tamamlanması için, ...İhale Yönetmeliđininin 65.inci maddesinin 3 üncü paragrafı uyarınca, süre hariç aynı sözleşme şartları çerçevesinde % ...keşif artışı içindeki işlerin yapılmasının, 20.09.2002 tarih ve 506 sayılı... Olur'u ile uygun görüldüğü ve yine bu konu ile ilgili olarak... Müdürlüğünün 26.11.2002 tarih

ve 9061 sayılı yazılarında, adı geen taahhüde süre uzatımı verilmesinde tereddütün devamı halinde ihaleyi yapan Makam'ca konunun Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına iletilerek görüş alınmasının gerektiđi ifade edildiğinden bahisle, söz konusu işe süre uzatımı verilip verilemeyeceđi hususundaki görüşümüzün bildirilmesi istenilmektedir.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda ilgi yazı ve ekleri çerçevesinde incelenmiştir.

Anılan işin ihalesine ilişkin, ... İhale Yönetmeliğinin konu ile ilgili 65 inci maddesinin 3 üncü paragrafında belirtilen hüküm çerçevesinde, 20.09.2002 tarih ve 506 sayılı... Olur'u ile keşif artışına neden olan işlerin süre hariç aynı sözleşme şartları ile aynı müteahhide yaptırılmasının kararlaştırıldığı anlaşılmış olup, burada "süre hariç" ifadesinden süre uzatımı hakkının saklı tutulduğu, diğeri bir deyişle müteahhide keşif artışı içinde yaptırılması kararlaştırılan iş karşılığında, sözleşmesi ve eklerinin ilgili hükümleri çerçevesinde hesaplanacak süre uzatımının verilmesi gerektiđi görüşüne varılmıştır.

Zira, bir işte keşif artışı olduğu ve bu işlerin yaptırılması kararlaştırıldığında, işin sözleşmesinde aksine hüküm yoksa, yaptırılacak iş karşılığında süre uzatımı verilmesi tabiidir.

Bilgilerinizi rica ederim.

