

ihalede Yüklenici kusuru olmaksızın verilen süre uzatımında uzatılan süredeki iş kalemlerine göre (kalan işler için) revize iş programı yapılması gerektiği (Sayıştay K)

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 17'nci maddesi kapsamında; **yedinci fıkrasındaki** "Revize iş programının süresinde teslim edilmemesi veya sunulan iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda birinci fıkradaki hükümler uygulanır." **hükmü ve birinci fıkrasındaki** "Süresinde teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması halinde uygun bulunmama gerekçeleri yükleniciye bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde iş programının sunulmaması veya teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilememesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10'u oranında ceza uygulanır." **hükmü, İdarenizce yerine getirilmeden revize iş programı uygulanmaya başlanmıştır.**

5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında düzenlenen Kamu İhale Kurulunun 10.08.2022 tarih ve 2022/DK.D-292 sayılı Kararının 5'nci maddesinde; "Esaslar uyarınca süre uzatımı, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki dönemde gerçekleştirilemeyen iş miktarı için verilebilmekte olup anılan dönem öncesinde Esaslara istinaden verilebilecek bir süre uzatımı söz konusu olmadığından, önceki dönem için (1/1/2022 tarihi öncesinde) idare ve yüklenicinin mevcut

tasdikli iş programı şartlarına uyması, yani Esaslara istinaden verilen süre uzatımı nedeniyle hazırlanacak revize iş programında 1/1/2022 tarihi öncesindeki aylık ödenek dilimlerinde değişiklik yapılmaması gerekmektedir. Bu çerçevede Esaslar kapsamında hesaplanan süre uzatımı sebebiyle hazırlanacak revize iş programı ile **1/1/2022 tarihinden sonraki süreç için ödenek dilimlerinde değişiklik yapılabilceđi,**” hükmü,

Yüksek Fen Kurulunun 2012/14 sayılı Kararında:“Yüklenici kusuru olmaksızın verilen süre uzatımında, uzatılan süredeki iş kalemlerine göre (kalan işler için) revize iş programı yapılmalıdır.” hükmü,

Sayıştay Başkanlığı 1. Dairesinin, 08/04/2021 tarih ve 192/10829 Tutanak nolu Kararı özetle; “Mevzuatta, revize iş programında süre uzatım tarihinden önceki dönemlere ilişkin aylık ödeneklerin revize edilmesi ve buna paralel olarak bu aylar için ödenecek fiyat farklarının da yeniden hesaplanması gerektiđine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Revize iş programında geçmiş dönem, sadece ödeneklerin geçmiş yıllarda eksik gelmesi halinde, sadece yıllık bazda ödenek revizyonu için dikkate alınabilecektir. Dolayısıyla revize iş programında aylık ödenek revizyonunun sadece uzatılan müteakip süreye ilişkin yapılması gerekmektedir.” hükmü,

Sayıştay Temyiz Kurulunun 03/05/2017 tarih ve 43042 tutanak nolu Kararı özetle; İlam konusu İş için verilen süre uzatımı kararlarından da anlaşılacağı üzere, idareden kaynaklanan nedenlerle onaylı iş programında belirtilen ödenek dilimlerine uygun olarak imalat yapılamadığı ve sözleşmenin ifasında gecikmelerin meydana geldiđi durumlarda, geçmişe dönük olarak söz konusu iş için ayrılmış yıllık ödenek durumu ve söz konusu hakedişlerdeki fiili gerçekleştirmeler dikkate alınarak revize iş programı yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.Fiyat Farkı Kararnamesi eki Esasların 8’inci maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin konuyu düzenleyen 17’nci maddesi kapsamında, geçmiş hakedişlerdeki fiili gerçekleştirmeler

ile söz konusu yapım işi için ayrılan yıllık ödenek durumu dikkate alınarak geçmişe dönük revize iş programı yapılabileceği göz önünde bulundurulmak suretiyle, revize iş programının yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde tekrar düzenlenerek....” hükmü,