

Keşif bedelinin % 30 unu aşan miktarda iş artışı yapılmış olmasına bağlı olarak proje bedelinin de aynı oranda arttırılmasının mümkün olmadığı hakkında

Daire : 3 Karar Tarihi : 09.07.2009 Tutanak No : 20 Aydın Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü (DSİ) 2007 *KONU: Keşif bedelinin % 30 unu aşan miktarda iş artışı yapılmış olmasına bağlı olarak proje bedelinin de aynı oranda arttırılmasının mümkün olmadığı hakkında.* "... Şti. yükleniminde bulunan Aşağı Büyük Menderes Nehri Kabartma Tesisleri Altyapı İnşaatı işinde, işe ait projenin yeniden yapılmamış olmasına rağmen, keşif bedelinin % 30 unu aşan miktarda iş artışı yapılmış olmasına bağlı olarak proje bedelinin de aynı oranda arttırılarak ödendiği görülmüştür. DSİ Birim Fiyat Tariflerinin "Proje işleri Uygulama Kriterleri" başlıklı maddesinde; "... İşin heyeti umumiyesine şamil olmak üzere maktu olarak verilen proje bedelleri ihale bedelinin %30 dahilinde artması veya eksilmesi halinde değişmeyecektir. b) Artan miktarın %30 dan fazla olması halinde; İhale muhtevasına dahil olmayan bir işin yeniden muhtevaya dahil edilmesi neticesinde, muhtevaya alınan işe ait projenin yeniden yapılması ve keşif bedelinin de %30 dan fazla bir artış göstermesi halinde proje bedeli hariç muhtevaya dahil edilen işlerin keşif bedeli cinsinden tutarının, proje bedeli hariç ilk keşif bedeline bölünmesinden elde edilen katsayıdan 0.30 çıkarılmasıyla bulunan katsayı ile maktu olarak verilen proje bedellerinin çarpılmasıyla bulunacak miktar, proje bedeline ilaveten ödenir." Denilmektedir. Örnek: İlk keşif bedeli (proje bedeli hariç) : 9.800.000 Muhtevaya dahil edilen işlerin keşif bedeli

cinsinden tutarı : 5.400.000 Sözleşmedeki proje bedeli : 200.000 İlave ödenecek proje bedeli : 50.200 $(5.400.000/9.800.000-0.30)*200.000$ Belirtilen hükümlerle göre % 30 u aşan miktarda keşif artışı yapılması neticesinde ilave proje bedeli ödenebilmesi için muhtevaya alınan işe ait projenin yeniden yapılması şartı getirilmiştir. Örneğin kazı çalışmalarının patlayıcı madde kullanılmadan yapılması, betonda katkı maddesi kullanılması, demirbaş malzeme, koltuk, dolap satın alınması gibi keşif artışına sebep olan iş kalemleri için proje yapılmadığı için bu tür imalatlar gerekçe gösterilerek ilave proje bedeli ödenemez. Söz konusu işte % 30, %99.32 ve %69.97 oranlarında birkaç kez keşif artışına gidilmiştir. Ancak projenin yeniden yapılması şartı göz ardı edilerek taşıma bedeli artışı, kazı bedeli artışı gibi iş kalemleri keşif miktarları üzerinden orantı yoluyla ilave proje bedeli ödenmiştir. ...” Yukarıda açıklanan nedenlerle oluşan ... kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine karar verildi.]]>