

Mahkemece, alınan bilirkiři raporlarına göre zaman zaman davalı firma ve onun bađlı olduđu *davacıya malzeme vermekte sıkıntı çektiđi, işin uzamasına neden olduđu, bazen de projedeki boru çaplarını büyüterek davacının kusuru olmaksızın farklı montajlara gidildiđi, buna göre sözleşme konusu işin uzamasında davalı ve dava dışı iş sahibinin davranışlarının etkili olduđu, bu nedenle akdin feshinin haklı olmadığı, davalının TBK'nın * hükmüne göre sözleşmeyi feshedilmesi

için davacıya ihtarda bulunması ve ihtarında ayıplı veya sözleşmeye aykırı yapılmış işlerin düzeltilmesi için süre vermesi gerekirken buna uygun davranmadığı, davalının sözleşmeyi haksız olarak feshettiği için, davacının fesih anına kadar yapmış olduğu işlerin bedelini ödemekle yükümlü olduğu, ancak davacının fesih anına kadar ne miktarda iş yaptığını ispata yönelik belgeleri dava dosyasına sunmadığından davacının ne miktarda iş yaptığı hususunun bilirkişilerce tespit

edilemediđi, davacının davalı adına 2 adet hak ediş bedeli faturası düzenlediđi, bunların toplam tutarının *TL olup davalı tarafından davacıya toplam * TL ödeme yapıldıđı, sonuçta davacının bakiye iş bedeli alacağı kanıtlanamadıđından davanın reddine karar verilmiştir