

uygulama projelerinin geç
tasdik edilmesinden ve
ruhsatın *tarihinde
verilmesinden dolayı işte
gecikmelerin olduğu,
sözleşmenin 31.maddesindeki
mücbir sebeplere dayanılarak
süre uzatımı verilmesi
düşünülmekle birlikte; yanlış
uygulamaya meydan verilmemesi
için, Özel Teknik Şartnamenin
7.3 (Götürü bedelli işler
için) ve 7.4 (Birim fiyatlı
işler için) maddelerinde işin
% ...'i * yılı içinde, % ...'nin
ise * yılı içinde
tamamlanmasının öngörüldüğü
ve ayrıca gerek sözleşmede ve

**gerekse eklerinde süre
uzatımı verilmesi halinde
yıllık ödenek dilimlerinde
değişiklik yapılacağı
hususunda hüküm bulunmadığı
belirtilerek, söz konusu işe
süre uzatımı verilip
verilemeyeceği ve yıllık
ödenek dilimlerinde
değişiklik yapılarak
yapılamayacağı**

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

**SAYI
/1019**

: B.09.0.YFK.0.00.00.00/

2-

15 MAYIS 2001

KONU : Görüş istemi

... BAŐKANLIĐINA

İLGİ: 09.04.2001 tarih ve 54 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda; ...İnŐaatı iŐi... M¼d¼rl¼Đ¼nce, ...İhale Y¼netmeliĐinin 37. maddesi uyarınca, anahtar teslimi g¼t¼r¼ bedel fiyat esasına g¼re teklif almak suretiyle 16.06.2000 tarihinde ihale edilerek 28.07.2000 tarihinde s¼zleŐmesinin akdedildiĐi, iŐin yer tesliminin de 22.09.2000 tarihinde yapıldıĐı, ayrıca uygulama projelerinin geç tasdik edilmesinden ve ruhsatın 15.11.2000 tarihinde verilmesinden dolayı iŐte gecikmelerin olduĐu, s¼zleŐmenin 31.maddesindeki m¼cbir sebeplere dayanılarak s¼re uzatımı verilmesi d¼Ő¼n¼lmekle birlikte; yanlıŐ uygulamaya meydan verilmemesi için, Őzel Teknik Őartnamenin 7.3 (G¼t¼r¼ bedelli iŐler için) ve 7.4 (Birim fiyatlı iŐler için) maddelerinde iŐin % ...'i 2000 yılı içinde, % ...'nin ise 2001 yılı içinde tamamlanmasının Őng¼r¼ld¼Đ¼ ve ayrıca gerek s¼zleŐmede ve gerekse eklerinde s¼re uzatımı verilmesi halinde yıllık Ődenek dilimlerinde deĐiŐiklik yapılacaĐı hususunda h¼k¼m bulunmadıĐı belirtilerek, s¼z konusu iŐe s¼re uzatımı verilip verilemeyeceĐi ve yıllık Ődenek dilimlerinde deĐiŐiklik yapılıp yapılamayacaĐı hususunda BakanlıĐımız g¼r¼Ő¼n¼n bildirilmesi istenmektedir.

Konu Y¼ksek Fen Kurulu'nda incelenmiŐtir.

İŐin s¼zleŐmesinin yer teslim, iŐe baŐlama ve bitirme zamanı baŐlıklı 6.maddesinde "iŐin s¼resi yer teslim tarihinden baŐlamak üzere 1.etap için... aydır. 2.etap, 1. etap baŐlama... ay sonra baŐlanacak olup s¼resi... aydır.3.etap, 2. etap baŐlama

tarihinden... ay sonra başlanacak olup süresi... aydır. Toplam iş süresi... aydır.”

İşin sözleşmesinin 19.maddesinde ise “Yüklenici. Özel Teknik ve idari şartnamede belirtilen Fiyat farkı ödemeleri dışında, ihale tarihinden sonra, gerek esas gerekse uzatılmış süre içinde taahhüdün tamamlanmasına kadar; malzeme fiyatları, taşıma ve işçilik ücretlerinin artması gibi sebeplerle fazla para ve süre uzatımı isteğinde bulunamaz.” Hükümleri yer almaktadır.

Bunun yanı sıra özel Teknik ve idari Şartnamenin 7. maddesinde YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilen imalat toplamı, 1.etap için ödemeye esas bedelin % ... seviyesine 2001 yılı içinde ulaşır ise 2000 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen %...’lik dilimin 2001 yılı içinde gerçekleştirilen kısmı için hiçbir şekilde fiyat Farkı ödenmez.

Malzeme ve işçiliklerde yukarıda açıklanan fiyat farkı ödeme esasları dışında hiçbir şekilde yıl içinde ve sari yıllar içinde fiyat farkı ödenmeyecektir, kuralı bulunmaktadır.

Bu durumda; söz konusu işte süre uzatma verilse dahi ödenek aktarılmayacağı hususunda hüküm bulunmakla beraber, işin süresinin takvim günü olarak belirlendiği yer teslim tarihinin işin başlangıç kabul edildiği,

Anahtar teslimi götürü bedel fiyat esasına göre yapıldığı ve belli bir iş programı ile başlanıldığı, 88/13181 sayılı fiyat farkı kararnamesinin uygulanmadığı, ilke olarak hızlı yapım ve

hızlı ödemenin benimsendiđi, bu çerçevede fazla bir bedel ve süre uzatımının verilmemesinin öngöröldüđü, hususları sözleşme uygulamasının bütönlüğü açısından ele alındığında, mücbir sebeplere dayalı olarak süre uzatımı verilse dahi ödenek aktarılması yapılmasının (Birim fiyatlarla yapılan işler hariç) uygun olmayacağı, ancak sözleşmenin 42.maddesi gereğince tarafların karşılıklı rızaları ile süre uzatımına karşılık gelen ödeneklerin aktarılmasını öngören sözleşme tadilatı gerçekleştirildiđi takdirde ödenek dilimlerinde değışiklik yapılabileceđi, görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.