

yüklenim konusu malın gecikmeli olarak teslim edilecek olması halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hususundaki görüş talebine ilişkin Kurum görüşünün belirlenmesi.

03.12.2007

KONU: Serik Devlet Hastanesinin, yüklenim konusu malın

gecikmeli olarak teslim edilecek olması halinin mücbir sebep olarak kabul

edilip edilemeyeceği hususundaki görüş talebine ilişkin Kurum görüşünün

belirlenmesi.

GÜNDEME ALINMA NEDENİ: Belirtilen durumun 4735 sayılı

Kanununun 10 uncu maddesinin (e) bendi gereğince "mücbir sebep" sayılıp

sayılamayacağı hususunda Kurumumuzdan görüş talep edilmektedir.

SONUÇ: 03.12.2007 tarih ve 2007/DK.D-166 sayılı Kurul kararı ile

özetle;

4735 sayılı Kanununun 10 uncu maddesi çerçevesinde,

“İsteklilerin, ihale konusu işi ihale dokümanına uygun bir şekilde

yerine getirmelerini mümkün kılacak hazırlık ve programlama çalışmalarını,

ihale konusu edimin ifasını zora sokmayacak şekilde –önceden–

gerçekleştirmesi gerekmektedir. Sözleşme konusu edimin sözleşmede

belirlenen süre zarfında ifa edilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve

üretici firma ile kendisi arasındaki hukuki ilişkinin bu çerçevede

gerçekleştirilmesi temel olarak yüklenicinin sorumluluğunda bulunmaktadır.

Bununla birlikte başvuru dilekçesi ve eklerinin tetkikinden; yurt dışı üretici

firmanın üretimini aksatan nedenin ne olduğu, Kanunun yukarıda anılan

maddesinde belirtilen mücbir sebeplerin birinden kaynaklanıp

kaynaklanmadığı ile taahhüdün yerine getirilmesini ne ölçüde etkilediği

anlaşılamamaktadır. Bu bağlamda ihale konusu edimin süresinde ifa

edilememesinin, 4735 sayılı Kanununun 10 uncu maddesi çerçevesinde

değerlendirilerek “mücbir sebep” olarak kabul edilmesinin

mümkün

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Belirtilen hususların ilgili idareye bildirilmesine," karar verildi.